

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน)



องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาด้านถนนและสะพาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พช.ถ ๔๒-๐๘๕ สายซอยร่วมพัฒนา ๓ หมู่ที่ ๑ ๔๒-๐๘๕ สายซอยร่วมพัฒนา ๓ หมู่ที่ ๑ บ้านดงมูลเหล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน คสล.รหัสสายทาง พช.ถ ๔๒-๐๘๕ สายซอยร่วมพัฒนา ๓ หมู่ที่ ๑ บ้านดงมูลเหล็ก ปริมาณงานผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หมา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร	๔๙๒,๓๐๐	๒๓ พ.ย. ๒๕๖๗ – ๖ ธ.ค. ๒๕๖๗	✓				๔๙๒,๐๐๐	กองช่าง	
๒	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พช.ถ ๔๒-๐๓๐ สายซอยบ้านโนนตะแบก ๘ หมู่ที่ ๕ บ้านโนนตะแบก	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน คสล.รหัสสายทาง พช.ถ ๔๒-๐๓๐ สายซอยบ้านโนนตะแบก ๘ หมู่ที่ ๕ บ้านโนนตะแบก ปริมาณงานผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๕ เมตร หมา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร	๔๙๖,๓๐๐	๒๓ พ.ย. ๒๕๖๗ – ๖ ธ.ค. ๒๕๖๗	✓				๔๙๖,๐๐๐	กองช่าง	
๓	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พช.ถ ๔๒-๐๓๒ สายซอยบ้านลำปำสักเหนือ ๓ หมู่ที่ ๗ บ้านลำปำสักมูล	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน คสล.รหัสสายทาง พช.ถ ๔๒-๐๓๒ สายซอยบ้านลำปำสักเหนือ ๓ หมู่ที่ ๗ บ้านลำปำสักมูล ปริมาณงานผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๕ เมตร หมา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร	๔๙๓,๑๐๐	๑๙ พ.ย. ๒๕๖๗ – ๔ ธ.ค. ๒๕๖๗	✓				๔๙๓,๐๐๐	กองช่าง	
๔	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตรหัสสายทาง พช.ถ ๔๒-๐๓๓ สายซอยร่วมใจพัฒนา ๑ หมู่ที่ ๙	เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสสายทาง พช.ถ ๔๒-๐๓๓ สายซอยร่วมใจพัฒนา ๑ หมู่ที่ ๙ บ้านลำปำสักมูลเหนือ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔ เมตร หมา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๑,๑๓๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร แอสฟัลท์คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔,๖๙๖ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๖ เมตร หมา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๓๒๑ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๖ ตารางเมตร ช่วงที่ ๓ กว้าง ๔ เมตร หมา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๖๔๖ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๕๘๔ ตารางเมตร	๓,๘๕๕,๐๐๐	๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๗ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘	✓				๓,๘๕๕,๐๐๐	กองช่าง	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาด้านถนนและสะพาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเรียบสะพานหัววัดศรีป่าสัก หมู่ที่ ๑๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายเรียบสะพานหัววัดศรีป่าสัก หมู่ที่ ๑๐ บ้านลำป่าสัก ปริมาณงานผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ทหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร	๔๙๙,๙๐๐	๑๙ พ.ย. ๒๕๖๗ – ๔ ธ.ค. ๒๕๖๗	✓				๔๙๙,๐๐๐	กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางคลองปลาตาย หมู่ที่ ๑๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางคลองปลาตาย หมู่ที่ ๑๑ บ้านท่ากกตาล ปริมาณงานผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๕ เมตร ทหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร	๔๙๐,๓๐๐	๑๙ พ.ย. ๒๕๖๗ – ๔ ธ.ค. ๒๕๖๗	✓				๔๙๐,๐๐๐	กองช่าง	
๗	โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังสายฟาร์มไก่ หมู่ที่ ๑ บ้านดงมูลเหล็ก	เพื่อปรับปรุงผิวจราจรลูกรังสายฟาร์มไก่ หมู่ที่ ๑ ปริมาณงาน ไม่น้อยกว่า ๑๓๔ ลบ.ม.	๔๐,๐๐๐	๙ ธ.ค. ๒๕๖๗ – ๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๗	✓				๔๐,๐๐๐	กองช่าง	
๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังดงมูลเหล็ก ๑๔ หมู่ที่ ๒ บ้านดงมูลเหล็ก	เพื่อปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง ดงมูลเหล็ก ๑๔ หมู่ที่ ๒ ปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๒๑๖ ลบ.ม.	๔๙,๐๐๐	๙ ธ.ค. ๒๕๖๗ – ๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๗	✓				๔๙,๐๐๐	กองช่าง	
๙	โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังสายน้ำซู้ หมู่ที่ ๓ บ้านคลองง	เพื่อปรับปรุงผิวจราจรลูกรังสายน้ำซู้ หมู่ที่ ๓ ปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๑๓๖ ลบ.ม.	๔๐,๖๐๐	๙ ธ.ค. ๒๕๖๗ – ๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๗	✓				๔๐,๖๐๐	กองช่าง	
๑๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังสายเหมืองคอม้า หมู่ที่ ๔ บ้านดงมูลเหล็ก	เพื่อปรับปรุงผิวจราจรลูกรังสายเหมืองคอม้า หมู่ที่ ๔ ปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๑๓๗ ลบ.ม.	๔๐,๙๐๐	๙ ธ.ค. ๒๕๖๗ – ๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๗	✓				๔๐,๙๐๐	กองช่าง	
๑๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังสายข้างคลองทะเล หมู่ที่ ๕ บ้านโนนตะแบก	เพื่อปรับปรุงผิวจราจรลูกรังสายข้างคลองทะเล หมู่ที่ ๕ ปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๑๓๗ ลบ.ม.	๔๐,๙๐๐	๙ ธ.ค. ๒๕๖๗ – ๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๗	✓				๔๐,๙๐๐	กองช่าง	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาด้านถนนและสะพาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง (สายรองกลาง) หมู่ที่ ๖ บ้านท่ากกตาล	เพื่อปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง (สายรองกลาง) หมู่ที่ ๖ ปริมาณงาน ไม่น้อยกว่า ๑๔๐ ลบม.	๓๒,๓๐๐	๙ ธ.ค. ๒๕๖๗ – ๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๗	✓				๓๒,๓๐๐	กองช่าง	
๑๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังสายข้างแม่น้ำป่าสัก หมู่ที่ ๗ บ้านลำป่าสักมูล	เพื่อปรับปรุงผิวจราจรลูกรังสายข้างแม่น้ำป่าสัก หมู่ที่ ๗ ปริมาณงาน ไม่น้อยกว่า ๗๒๒ ลบม.	๑๖๖,๘๐๐	๙ ธ.ค. ๒๕๖๗ – ๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๗	✓				๑๖๖,๖๐๐	กองช่าง	
๑๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังสายเหมืองกลางเชื่อมต่อ หมู่ที่ ๗ หมู่ที่ ๑๐ บ้านลำป่าสัก	เพื่อปรับปรุงผิวจราจรลูกรังสายเหมืองกลางเชื่อมต่อ หมู่ที่ ๗ หมู่ที่ ๑๐ ปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๑๓๗ ลบม.	๔๐,๙๐๐	๙ ธ.ค. ๒๕๖๗ – ๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๗	✓				๔๐,๙๐๐	กองช่าง	
๑๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังสายคลองปลาตาย หมู่ที่ ๑๑ บ้านท่ากกตาล	เพื่อปรับปรุงผิวจราจรลูกรังสายคลองปลาตาย หมู่ที่ ๑๑ ปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๑๕๒ ลบม.	๓๕,๐๐๐	๙ ธ.ค. ๒๕๖๗ – ๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๗	✓				๓๕,๐๐๐	กองช่าง	
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พพ.ถ ๕๒-๐๑๔ สายขอยราชบุรีระยะ ๒ หมู่ที่ ๒ บ้านดงมูลเหล็ก	เพื่อปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พพ.ถ ๕๒-๐๑๔ สายขอยราชบุรีระยะ ๒ ปริมาณงานผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๙ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๕๑๖ ตารางเมตร	๓๖๒,๓๐๐	๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๗ – ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๗	✓				๓๖๒,๐๐๐	กองช่าง	
๑๗	โครงการปรับปรุงถนน คสล. รหัสสายทาง พพ.ถ ๕๒-๐๑๔ ขอยดงมูลเหล็ก ๕ หมู่ที่ ๒ บ้านดงมูลเหล็ก	เพื่อปรับปรุงถนน คสล.รหัสสายทาง พพ.ถ ๕๒-๐๑๔ ขอยดงมูลเหล็ก ๕ ปริมาณงานผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๙ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๙๖ ตารางเมตร	๔๙๗,๓๐๐	๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๗ – ๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๗	✓				๔๙๗,๐๐๐	กองช่าง	
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขอย บ้านคลองง ๒๐ หมู่ที่ ๓ บ้านคลองง	เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ขอยบ้านคลองง ๒๐ ปริมาณงานผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๒๓ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๓๖๙ ตารางเมตร	๒๐๒,๐๐๐	๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๗ – ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๗	✓				๒๐๒,๐๐๐	กองช่าง	
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสสายทาง พพ.ถ ๕๒-๐๘๘ สายบ้านโนนสะอาด ๑๑ หมู่ที่ ๘	เพื่อก่อสร้างถนน คสล.รหัสสายทาง พพ.ถ ๕๒-๐๘๘ สายบ้านโนนสะอาด ๑๑ ปริมาณงานผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร	๔๙๙,๙๐๐	๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๗ – ๙ ก.พ. ๒๕๖๘	✓				๔๙๙,๐๐๐	กองช่าง	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๕ การพัฒนาด้านไฟฟ้า

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูงและหม้อแปลงไฟฟ้า บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์	๔๐๕,๐๐๐	๑๐ มกราคม ๒๕๖๘	✓				๔๐๔,๗๓๘.๒๐	กองช่าง	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา

๒.๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนงานการศึกษา

แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านคลองบง	เป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล และประถมศึกษา กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน	๕๔๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ และ เมษายน ๒๕๖๘		✓			๒๔๕,๗๐๐	กองการศึกษาฯ	เบิกจ่ายจำนวน ๒ ภาคเรียน
๒	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านท่ากกตาล	เป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล และประถมศึกษา กลุ่มเป้าหมาย ๑๓๓ คน	๕๘๕,๒๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ และ เมษายน ๒๕๖๘		✓			๒๘๑,๕๐๒	กองการศึกษาฯ	เบิกจ่ายจำนวน ๒ ภาคเรียน
๓	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโนนตะแบก	เป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล และประถมศึกษา กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๒๔๘,๔๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ และ เมษายน ๒๕๖๘		✓			๑๔๔,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	เบิกจ่ายจำนวน ๒ ภาคเรียน
๔	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโนนสะอาด	เป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล และประถมศึกษา กลุ่มเป้าหมาย ๑๘๓ คน	๘๐๕,๒๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ และ เมษายน ๒๕๖๘		✓			๔๙๓,๐๖๔	กองการศึกษาฯ	เบิกจ่ายจำนวน ๒ ภาคเรียน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา

๒.๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน

แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการสวัสดิการรับส่งเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลงมูลเหล็ก	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสวัสดิการรับส่งเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลงมูลเหล็ก กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน	๒๔๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘		✓			๑๐๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	ทุกเดือนหรือ ๑๒ เดือน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา

๒.๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน

แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมเฝ้าระวังติดตามพัฒนาการเด็กและคัดกรองพัฒนาการทักษะ EF	อบรมให้ความรู้ ทักษะการใช้โปรแกรมเฝ้าระวังติดตามพัฒนาการเด็กและการคัดกรองพัฒนาการทักษะ EF กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน	๒๐,๐๐๐	พฤษภาคม ๒๕๖๘			✓		๐	กองการศึกษาฯ	
๒	โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรคติดต่อ	อบรมให้ความรู้ การป้องกันและควบคุมโรคตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ในการส่งเสริมเด็กมีสุขภาพดี ปลอดภัยจากโรคติดต่อ กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน	๑๐,๐๐๐	๑๕ มกราคม ๒๕๖๘	✓				๑๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	
๓	โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใส่ใจสุขอนามัยเด็กและใส่ใจสุขอนามัยครู	อบรมให้ความรู้ ใส่ใจสุขอนามัยเด็กและใส่ใจสุขอนามัยครู กลุ่มเป้าหมาย ๑๑๓ คน	๑๐,๐๐๐	๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	✓				๑๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	
๔	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยก้าวไกลสู่ศตวรรษที่ ๒๑	อบรมให้ความรู้ การเรียนรู้เด็กปฐมวัยก้าวไกลสู่ศตวรรษที่ ๒๑ กลุ่มเป้าหมาย ๑๑๓ คน	๑๐,๐๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๘			✓		๐	กองการศึกษาฯ	
๕	โครงการส่งเสริมมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดงมูลเหล็ก	อบรมให้ความรู้ มาตรการรักษาความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กลุ่มเป้าหมาย ๑๑๘ คน	๓๐,๐๐๐	๖ - ๗ มีนาคม ๒๕๖๘	✓				๓๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	
๖	โครงการส่งเสริมวินัยคุณธรรมและจริยธรรมให้กับเด็กปฐมวัย	อบรมให้ความรู้ วินัยคุณธรรมและจริยธรรมให้กับเด็กปฐมวัย กลุ่มเป้าหมาย ๑๑๘ คน	๑๐,๐๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๘			✓		๐	กองการศึกษาฯ	
๗	โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากให้กับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	อบรมให้ความรู้ สุขภาพช่องปากให้กับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กลุ่มเป้าหมาย ๑๑๒ คน	๒๐,๐๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๘			✓		๐	กองการศึกษาฯ	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา

๒.๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน

แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ฯลฯ กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน	๙๕๐,๐๕๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘		✓			๕๐๘,๙๑๒	กองการศึกษาฯ	ทุกเดือนหรือ ๑๒ เดือน
๙	โครงการสร้างรอยเชื่อมต่อการศึกษาระหว่างปฐมวัยกับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างเด็ก ผู้ปกครอง และครู การเตรียมความพร้อมให้เด็กมีเจตคติที่ดี กลุ่มเป้าหมาย ๑๑๘ คน	๒๐,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๘		✓			๐	กองการศึกษาฯ	
๑๐	โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้วยกิจกรรมจักรยานขาไถ	จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ฝึกพัฒนาการเด็กปฐมวัย กลุ่มเป้าหมายปีละ ๑ ครั้ง	๔๘,๐๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๘			✓		๐	กองการศึกษาฯ	
๑๑	โครงการปลูกพลับพลึงเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงเหล้า บุหรี่	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเด็ก ผู้ปกครอง และครู เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน	๑๐,๐๐๐	สิงหาคม ๒๕๖๘			✓		๐	กองการศึกษาฯ	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา

๒.๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมให้ร่มรื่นและปลอดภัย	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าวัสดุ เป็นต้น กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน	๓๒,๐๐๐	เมษายน – สิงหาคม ๒๕๖๘			✓		๐	กองการศึกษาฯ	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๓.๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร	ดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดของยาเสพติดในชุมชน แบบครบวงจร เกิดกระบวนการป้องกัน แก้ไข และการบำบัดผู้ป่วยยาเสพติดภายในตำบลงมูลเหล็ก กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน	๓๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘		✓			๐	กองสาธารณสุขฯ	
๒	โครงการลด ละ เลิก บุหรี่	ดำเนินการรณรงค์และขับเคลื่อนให้ประชาชนเห็นความสำคัญของพิษบุหรี่ ผลกระทบและความสูญเสีย กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๒๐,๐๐๐	พฤษภาคม – กรกฎาคม ๒๕๖๘			✓		๐	กองสาธารณสุขฯ	
๓	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตและคนพิการ	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาตและคนพิการ แก่ผู้ดูแล และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๒๐,๐๐๐	มกราคม – สิงหาคม ๒๕๖๘		✓			๐	กองสาธารณสุขฯ	
๔	โครงการสัตรีปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	ดำเนินอบรมให้ความรู้ในการควบคุมการเกิดโรคและการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าและการเลี้ยงอย่างถูกต้อง กลุ่มเป้าหมาย ๓๐ คน	๑๐๖,๒๐๐	มีนาคม – กันยายน ๒๕๖๘		✓			๔๓,๓๐๐	กองสาธารณสุขฯ	
๕	โครงการอบรมด้านสุขาภิบาลอาหาร	จัดอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง หลักสุขาภิบาลอาหารรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้อง กลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบการร้านอาหาร ๕๐ คน	๒๐,๐๐๐	มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘		✓			๐	กองสาธารณสุขฯ	
๖	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพะเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	ดำเนินการอุดหนุนเงินงบประมาณให้องค์กรภาคประชาชน โดยคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านดงมูลเหล็ก กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน	๒๐,๐๐๐	๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	✓				๒๐,๐๐๐	คณะกรรมการหมู่บ้าน/กองสาธารณสุขฯ	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๓.๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๗	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	ดำเนินการอุดหนุนเงินงบประมาณให้องค์กรภาคประชาชน โดยคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ ๒ บ้านดงมูลเหล็ก กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน	๒๐,๐๐๐	๙ มีนาคม ๒๕๖๘	✓				๒๐,๐๐๐	คณะกรรมการหมู่บ้าน/กองสาธารณสุขฯ	
๘	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	ดำเนินการอุดหนุนเงินงบประมาณให้องค์กรภาคประชาชน โดยคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ ๓ บ้านคลองบง กลุ่มเป้าหมาย ๘๐ คน	๒๐,๐๐๐	๒ มีนาคม ๒๕๖๘	✓				๒๐,๐๐๐	คณะกรรมการหมู่บ้าน/กองสาธารณสุขฯ	
๙	โครงการควบคุมโรคหอนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	ดำเนินการอุดหนุนเงินงบประมาณให้องค์กรภาคประชาชน โดยคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ ๔ บ้านดงมูลเหล็ก กลุ่มเป้าหมาย ๘๐ คน	๒๐,๐๐๐	๓๐ เมษายน ๒๕๖๘		✓			๐	คณะกรรมการหมู่บ้าน/กองสาธารณสุขฯ	
๑๐	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	ดำเนินการอุดหนุนเงินงบประมาณให้องค์กรภาคประชาชน โดยคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ ๕ บ้านโนนตะแบก กลุ่มเป้าหมาย ๘๐ คน	๒๐,๐๐๐	๒๒ มีนาคม ๒๕๖๘	✓				๒๐,๐๐๐	คณะกรรมการหมู่บ้าน/กองสาธารณสุขฯ	
๑๑	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	ดำเนินการอุดหนุนเงินงบประมาณให้องค์กรภาคประชาชน โดยคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ ๖ บ้านท่ากกตาล กลุ่มเป้าหมาย ๘๐ คน	๒๐,๐๐๐	๓๐ เมษายน ๒๕๖๘		✓			๐	คณะกรรมการหมู่บ้าน/กองสาธารณสุขฯ	
๑๒	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	ดำเนินการอุดหนุนเงินงบประมาณให้องค์กรภาคประชาชน โดยคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ ๗ บ้านลำป่าสักมูล กลุ่มเป้าหมาย ๘๐ คน	๒๐,๐๐๐	๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	✓				๒๐,๐๐๐	คณะกรรมการหมู่บ้าน/กองสาธารณสุขฯ	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๓.๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑๓	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	ดำเนินการอุดหนุนเงินงบประมาณให้องค์กรภาคประชาชน โดยคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านโนนสะอาด กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน	๒๐,๐๐๐	๓๐ เมษายน ๒๕๖๘		✓			๐	คณะกรรมการหมู่บ้าน/กองสาธารณสุขฯ	
๑๔	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	ดำเนินการอุดหนุนเงินงบประมาณให้องค์กรภาคประชาชน โดยคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านลำป่าสักเหนือ กลุ่มเป้าหมาย ๘๐ คน	๒๐,๐๐๐	๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	✓				๒๐,๐๐๐	คณะกรรมการหมู่บ้าน/กองสาธารณสุขฯ	
๑๕	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	ดำเนินการอุดหนุนเงินงบประมาณให้องค์กรภาคประชาชน โดยคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านลำป่าสัก กลุ่มเป้าหมาย ๘๐ คน	๒๐,๐๐๐	๑๕ มีนาคม ๒๕๖๘	✓				๒๐,๐๐๐	คณะกรรมการหมู่บ้าน/กองสาธารณสุขฯ	
๑๖	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	ดำเนินการอุดหนุนเงินงบประมาณให้องค์กรภาคประชาชน โดยคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านท่ากกตาล กลุ่มเป้าหมาย ๘๐ คน	๒๐,๐๐๐	๒ มีนาคม ๒๕๖๘	✓				๒๐,๐๐๐	คณะกรรมการหมู่บ้าน/กองสาธารณสุขฯ	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๓.๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงานงบกลาง งานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑	เงินหลักประกันสุขภาพ อบต.ดงมูลเหล็ก	ดำเนินการอุดหนุนเงินงบประมาณให้กองทุน เงินหลักประกันสุขภาพ อบต.ดงมูลเหล็ก	๒๑๗,๐๐๐	กุมภาพันธ์ – เมษายน ๒๕๖๘		✓			๒๑๗,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๔.๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	๑. ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ๒. จัดอบรมปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ ๓. จัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดย จัดทำป้ายชื่อต้นไม้ กลุ่มเป้าหมาย ๑. พื้นที่ราชพัสดุข้างโรงเรียนบ้านโนนสะอาด ๒. ผู้เข้าอบรม ๕๐ คน ๓. ทำป้ายชื่อต้นไม้ ๓๐ ชนิด	๕๐,๐๐๐	กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๘			✓			สำนักปลัด	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๔.๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ดำเนินการจัดทำข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศต่าง ๆ กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน	๑๐๐,๐๐๐	๑ พ.ย. ๒๕๖๗ ถึง ๑ ธ.ค. ๒๕๖๗	✓				๑๐๐,๐๐๐	กองคลัง	
๒	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กรรมการตรวจการจ้าง	อบรมให้ความรู้แก่ผู้แทนชุมชน และพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับแต่งตั้ง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๑๕,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๘			✓		๐	กองคลัง	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๔.๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอาชีพให้กับผู้สูงอายุให้มีรายได้	อบรมให้ความรู้ในการส่งเสริมอาชีพด้านต่างๆ สำหรับผู้สูงอายุ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการว่างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๒๐,๐๐๐	๒๕ มี.ค. ๒๕๖๘	✓				๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการให้มีรายได้	อบรมให้ความรู้ในการส่งเสริมอาชีพด้านต่างๆ สำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการว่างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๒๐,๐๐๐	เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘			✓		๐	สำนักปลัด	
๓	โครงการสนับสนุนส่งเสริมอาชีพให้เยาวชนให้มีรายได้	อบรมให้ความรู้ในการส่งเสริมอาชีพด้านต่างๆ สำหรับเด็กและเยาวชน เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการว่างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๒๐,๐๐๐	เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘			✓		๐	สำนักปลัด	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

๕.๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งานบำบัดน้ำเสีย

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการกำจัดขยะแหล่งรังโรค เพื่อป้องกันโรคส่งเสริมการบริโภคเพื่อสุขภาพรักษาสิ่งแวดล้อม	อบรมให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกให้กับผู้เข้าร่วมโครงการในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มเป้าหมาย ๗๐ คน	๔๐,๐๐๐	มีนาคม – เมษายน ๒๕๖๘		✓			๐	กองสาธารณสุข	
๒	โครงการลอกการระบายน้ำตำบลดงมูลเหล็ก	ดำเนินการแก้ไขน้ำเสีย ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในระบายน้ำ เพื่อเป็นการปัญหาการอุดตัน และน้ำไหลไม่สะดวก ระยะทาง ๒,๗๕๐ เมตร	๘๐,๐๐๐	พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๖๘		✓			๐	กองสาธารณสุข	
๓	โครงการให้ความรู้เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมและการใช้น้ำในพื้นที่	อบรมให้ความรู้ในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม น้ำเสียของชุมชน พร้อมทั้งเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ กลุ่มเป้าหมาย ๓๐ คน	๑๐,๐๐๐	กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๘		✓			๐	กองสาธารณสุข	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

๕.๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาด้านวัฒนธรรมประเพณี

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดงานปิดทองหลวงพ่อทั้ง	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการ เช่น พิธีบวงสรวงหลวงพ่อทั้งพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ฯลฯ กลุ่มเป้าหมาย ๓๐๐ คน	๗๐,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๘			✓		๐	กองการศึกษาฯ	
๒	โครงการบุญเบิกบ้าน	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการ เช่น พิธีบวงสรวงเจ้าพ่อกลางบ้าน กลุ่มเป้าหมาย ๓๐๐ คน	๑๕,๐๐๐	พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๖๘			✓		๐	กองการศึกษาฯ	
๓	โครงการวัดประจักษ์รัฐสร้างสุข	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการ เช่น กิจกรรมทำความสะอาดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา ฯลฯ กลุ่มเป้าหมาย ๓๐๐ คน	๗๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘		✓			๕,๗๐๐	กองการศึกษาฯ	
๔	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแข่งขันเรือยาว	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการ เช่น การชกมวยทะเล กิจกรรมแข่งขันเรือยาว ฯลฯ กลุ่มเป้าหมาย ๕๐๐ คน	๓๒๐,๐๐๐	๑๑ - ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๗	✓				๒๘๘,๙๑๕	กองการศึกษาฯ	
๕	โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อหลุมปราสาททอง	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการ เช่น การประกอบพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อ ฯลฯ กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน	๕,๐๐๐	พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๖๘			✓		๐	กองการศึกษาฯ	
๖	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟ	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการ เช่น การแสดงฟ้อนแบบลานบวงสรวงเจ้าพ่อแต่งการแข่งขันบุญบั้งไฟขึ้นสูง ฯลฯ กลุ่มเป้าหมาย ๓๐๐ คน	๕๐,๐๐๐	พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๖๘			✓		๐	กองการศึกษาฯ	
๗	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการ เช่น จัดตกแต่งสถานบริเวณงาน เวที เครื่องเสียง กลุ่มเป้าหมาย ๗๐๐ คน	๕๐,๐๐๐	๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	✓				๔๙,๘๖๐	กองการศึกษาฯ	
๘	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการ เช่น พิธีทำบุญ และอุทิศส่วนกุศล พิธีสงฆ์น้ำพระพุทธอุป ฯลฯ กลุ่มเป้าหมาย ๓๐๐ คน	๗๐,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๘			✓		๐	กองการศึกษาฯ	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

๕.๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาด้านวัฒนธรรมประเพณี

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๙	โครงการส่งเสริมสืบสานประเพณีท้องถิ่นงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการส่งเสริมสืบสานประเพณีท้องถิ่นงานมะขามหวาน	๒๐,๐๐๐	๒๕ มกราคม – ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	✓				๒๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

๕.๓ แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการคนไทยใจอาสา	ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึก จิตอาสา ในการพัฒนาหมู่บ้านและงาน สาธารณประโยชน์ กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๑๐,๐๐๐	เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘			✓		๐	สำนักปลัด	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

๕.๓ แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการแข่งขันกีฬาด้านภัยยาเสพติด ประจำปี	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตามโครงการ เช่น กิจกรรมแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน กิจกรรมแข่งขันกีฬาสากล ฯลฯ กลุ่มเป้าหมาย ๕๐๐ คน	๑๒๐,๐๐๐	๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๗	✓				๙๓,๘๙๑	กองการศึกษาฯ	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

๕.๓ แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานงบกลาง งานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ประกอบด้วย (๑) อายุ ๖๐-๖๔ ปี จำนวน ๑,๐๗๔ คน (๒) อายุ ๗๐-๗๔ ปี จำนวน ๕๖๖ คน (๓) อายุ ๘๐-๘๔ ปี จำนวน ๑๙๐ คน (๔) อายุ ๙๐ ปี ขึ้นไป จำนวน ๓๓ คน	๑๕,๗๙๒,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘		✓			๔,๙๐๔,๗๐๐	สำนักปลัด	
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	จ่ายเบี้ยยังชีพความพิการให้กับผู้พิการเป็นการสนับสนุนสวัสดิการทางสังคม (๑) อายุเกิน ๑๘ ปี จำนวน ๒๙๓ คน (๒) อายุไม่เกิน ๑๘ ปี จำนวน ๓๗ คน	๓,๖๖๙,๖๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘		✓			๑,๑๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เป็นค่าช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ จำนวน ๑๗ คน ๆ ละ ๕๐๐ บาท	๑๐๒,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘		✓			๔๒,๐๐๐	สำนักปลัด	
๔	เงินสมทบกองทุน (กองทุน) สวัสดิการชุมชน	จ่ายเป็นเงินสมทบของกองทุน (กองทุน) สวัสดิการชุมชนตำบลดงมูลเหล็ก จำนวน ๙๐๖ คน ๆ ละ ๓๖๐ บาท	๓๒๖,๑๖๐	กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๘			✓		๐	สำนักปลัด	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

๕.๔ แนวทางการพัฒนาที่ ๔ การพัฒนาด้านการปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการสร้างมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และสร้างจิตสำนึกที่ดีในการใช้รถ ใช้ถนน กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนผู้ใช้รถ ใช้ถนน	๒,๐๐๐	๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๗ – ๕ ม.ค. ๒๕๖๘	✓				๑,๒๙๖	สำนักปลัด	
๒	โครงการสร้างมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และสร้างจิตสำนึกที่ดีในการใช้รถ ใช้ถนน กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนผู้ใช้รถ ใช้ถนน	๒,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๘			✓		๐	สำนักปลัด	
๓	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเี่ยวยาหรือฟื้นฟู หลังเกิดสาธารณภัย	เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ อุทกภัย กรณีเี่ยวยาและฟื้นฟู	๑๐๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘		✓			๐	สำนักปลัด	
๔	โครงการตรวจเช็คถังดับเพลิงภายในตำบล	ดำเนินการตรวจเช็คถังดับเพลิง จำนวน ๕๑๔ ถัง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและระงับอัคคีภัย	๒๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘		✓			๐	สำนักปลัด	
๕	โครงการติดตั้งกระจกโค้ง	ดำเนินการติดตั้งกระจกโค้ง ตามจุดบริเวณเสี่ยง จำนวน ๕ จุด	๔๐,๐๐๐	๒ ม.ค. ๒๕๖๘ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘	✓				๓๙,๐๐๐	สำนักปลัด	
๖	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย	อบรมให้ความรู้ในเชิงปฏิบัติการเกิดความชำนาญและทราบถึงวิธีการดับเพลิงชนิดต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง กลุ่มเป้าหมาย ๖๐ คน	๔๐,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๗			✓		๐	สำนักปลัด	
๗	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	อบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาธารณภัยแบบต่าง ๆ และสามารถให้ความช่วยเหลือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างถูกต้อง กลุ่มเป้าหมาย ๔๐ คน	๑๐๐,๐๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๘			✓		๐	สำนักปลัด	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

๕.๔ แนวทางการพัฒนาที่ ๔ การพัฒนาด้านการปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๘	โครงการเพิ่มศักยภาพพนักงานดับเพลิง	อบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับและเตรียมพร้อมในการรับมือกับเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น กลุ่มเป้าหมาย ๔๐ คน	๓๐,๐๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘			✓		๐	สำนักปลัด	
๙	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	ดำเนินการรณรงค์ให้ประชาชน เด็ก เยาวชน ในตำบลดงมูลเหล็ก ได้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด โดยการจัดทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๔ ป้าย ตามหมู่บ้าน	๑๐,๐๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๘			✓		๐	สำนักปลัด	
๑๐	โครงการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย	ดำเนินการรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนให้พึงระมัดระวังการเกิดอัคคีภัย โดยการจัดทำป้ายไวนิล จำนวน ๖ ป้าย	๑๐,๐๐๐	๒ มี.ค. ๒๕๖๘ – ๒๑ ก.พ.๒๕๖๘	✓				๘,๒๙๒	สำนักปลัด	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๖.๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาด้านการบริการประชาชน

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมืองเพชรบูรณ์	ดำเนินการเป็นศูนย์กลางในการประสานงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ในการแก้ไขปัญหา อุปสรรคในขณะที่เกิดขึ้น สาธารณภัยต่าง ๆ	๑๖,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘		✓			๑๓,๕๑๓.๗๖	สำนักปลัด	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๖.๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างอาคารสนามกีฬาเอกประสงค์ หมู่ที่ ๘ บ้านโนนสะอาด	เพื่อก่อสร้างอาคารสนามกีฬาเอกประสงค์ หมู่ที่ ๘ บ้านโนนสะอาด ปริมาณงานไม่น้อยกว่า กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง	๔๙๕,๐๐๐	๑๓ ก.พ. ๒๕๖๘ – ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๘	✓				๔๙๕,๐๐๐	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ส้วม ศูนย์สุขภาพชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพลเหล็ก และสถานชีวาภิบาลตำบลชุมพลเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านชุมพลเหล็ก	เพื่อก่อสร้างห้องน้ำ-ส้วม ศูนย์สุขภาพชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพลเหล็ก และสถานชีวาภิบาลตำบลชุมพลเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านชุมพลเหล็ก ปริมาณงานไม่น้อยกว่า กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๒๒.๗๕ ตร.ม.	๑๙๑,๐๐๐	๑๓ ก.พ. ๒๕๖๘ – ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๘	✓				๑๙๑,๐๐๐	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างเวทีสนามการคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านชุมพลเหล็ก	เพื่อก่อสร้างเวทีสนามการคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านชุมพลเหล็ก ปริมาณงานไม่น้อยกว่า กว้าง ๓.๘๖ เมตร ยาว ๗.๕๒ เมตร สูง ๐.๙๐ เมตร	๔๘,๐๐๐	๑๔ ก.พ. ๒๕๖๘ – ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๘	✓				๔๘,๐๐๐	กองช่าง	
๔	พัฒนาอุตสาหกรรมขนาด ๒๒ นิ้ว	เพื่อจัดซื้อพัฒนาอุตสาหกรรมขนาด ๒๒ นิ้ว จำนวน ๗ เครื่อง ๆ ละ ๔,๐๐๐ บาท	๒๘,๐๐๐	๒๗ ก.พ. ๒๕๖๘	✓				๒๘,๐๐๐	สำนักปลัด	
๕	รถบรรทุก ๔ ล้อ เอกประสงค์	เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก ๔ ล้อ เอกประสงค์ จำนวน ๑ คัน	๑๕๐,๐๐๐	๒๑ ก.พ. ๒๕๖๘		✓			๐	กองสาธารณสุข	
๖	ชุดเครื่องขยายเสียงห้องประชุม จำนวน ๑ ชุด	เพื่อจัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียงห้องประชุม จำนวน ๑ ชุด	๑๑๐,๐๐๐	๑๑ เม.ย. ๒๕๖๘		✓			๐	กองสาธารณสุข	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๖.๓ แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการคนดีมีคุณธรรม สร้างสรรค์สังคม	ดำเนินการส่งเสริมและยกย่อง พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เยาวชน อสม. อปพร. และผู้สูงอายุ และผู้ที่มีความประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี กลุ่มเป้าหมาย ๓๐ คน	๕,๐๐๐	สิงหาคม – กันยายน ๒๕๖๘			✓		๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตสำหรับพนักงานส่วนตำบลฯ	อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานการดำรงชีวิต ตามมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และการจัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts กลุ่มเป้าหมาย ๖๑ คน	๒๕,๐๐๐	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	✓				๙,๔๕๐	สำนักปลัด	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๖.๔ แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ส่งเสริมการบริหารปกครองตามระบอบประชาธิปไตย

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง นายก อบต. และสมาชิกสภา	ดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงกระบวนการจัดการเลือกตั้ง	๕๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม) ๑๐๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๒๕๖๘ – ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๘		✓			๑๑๘,๔๓๙.๓๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ	ดำเนินการจัดโต๊ะหมู่ถวายพระพร และอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ ธงตราสัญลักษณ์ และดำเนินกิจกรรมจิตอาสา/บำเพ็ญประโยชน์ ปลอยพันธุ์สัตว์น้ำ (ปลา) และปลูกต้นไม้ ฯลฯ กลุ่มเป้าหมาย ๖๐ คน	๘,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘		✓			๐	สำนักปลัด	