



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

ที่ พช ๗๓๒๐๑/

วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(รอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๔)

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

ตามที่ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและรายงานให้ผู้บริหารทราบนั้น

บัดนี้ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๔) เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงรายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายธนภุต อุดมสังข์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางอภิสร่า ปวงแก้ว)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของนายกององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

(นายสามิตร คงอยู่)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

จัดทำโดย....

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐

โทร. ๐๕๖-๗๑๒๙๑๕

www.dongmoonlaek.go.th



รายงานผลการดำเนินงานเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

.....

ส่วนที่ ๑ หลักการและเหตุผล

ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ต่อไป

ส่วนที่ ๒ วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนา

๒.๑ วิสัยทัศน์ (Vision) “ดงมูลเหล็กเป็นดินแดนแห่งความสุข ของผู้อาศัย และผู้มาเยือน

๒.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อเป็นจุดมุ่งหมายและความคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็กเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก และได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้


- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสาธารณสุข
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านคนและสังคม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการเมืองการบริหาร

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงาน

๓.๑ จำนวนแผนงานและโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่องหนผู้กัพัน/ ลงนามในสัญญา รวม ๕๙ โครงการ จำนวนเงิน ๓๑,๐๙๘,๕๓๒ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๕๙ โครงการ จำนวนเงิน ๓๑,๐๙๘,๕๓๒ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่องหนผู้กัพัน/ ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๙	๙,๙๒๑,๘๕๘	๒๙	๙,๙๒๑,๘๕๘
การพัฒนาทางการศึกษา	๑๒	๓,๓๒๙,๗๑๑	๑๒	๓,๓๒๙,๗๑๑
การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๓	๒๙๙,๔๖๐	๓	๒๙๙,๔๖๐
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๐	๐	๐	๐
การพัฒนาด้านคนและสังคม	๑๔	๑๗,๓๗๗,๖๘๐	๑๔	๑๗,๓๗๗,๖๘๐
พัฒนาการเมืองการบริหาร	๑	๑๖๙,๘๒๓	๑	๑๖๙,๘๒๓
รวม	๕๙	๓๑,๐๙๘,๕๓๒	๕๙	๓๑,๐๙๘,๕๓๒

แผนภูมิแสดงโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ดงมูลเหล็ก



๓.๒ บัญชีรายละเอียดแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ การใช้จ่ายงบประมาณ เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
จำแนกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการตามแผน	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะการดำเนินงาน			เป้าหมาย/ ผลสัมฤทธิ์	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
					ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๑	โครงการปรับปรุงถนน คสล.สายศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ ๑	๓๖๘,๐๐๐.๐๐	๓๖๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐			/	ปรับปรุงถนน คสล.	
๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	๔๐๐,๙๕๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๕๐.๐๐			/	รางระบายน้ำ	
๓	โครงการปรับปรุงถนน คสล.ซอยแสนสุข หมู่ที่ ๗ โดยการปรับปรุงผิวจราจร คสล.เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	๓๘๘,๐๐๐.๐๐	๓๘๖,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐			/	ปรับปรุงถนน คสล.	
๔	โครงการขุดลอกเหมืองกกไทรจากนาตาริน ถึงเหมืองใหม่ หมู่ที่ ๘	๖๐,๔๐๐.๐๐	๖๐,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐			/	ขุดลอกเหมือง	
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปากขนาง น้ำหลุม ถึง ห้วยน้ำใส หมู่ที่ ๘	๓๕๓,๐๐๐.๐๐	๓๕๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐			/	ถนน คสล.	
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากหมู่ที่ ๙ ถึง คุ้มหนองน้ำขาว บ้านนายแล้ม กิที หมู่ที่ ๙	๓๖๙,๐๐๐.๐๐	๓๖๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐			/	ถนน คสล.	
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายริมแม่น้ำป่าสัก หมู่ที่ ๑๑	๓๗๙,๐๐๐.๐๐	๓๗๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐			/	ถนน คสล.	
๘	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน	๔๕,๓๕๐.๐๐	๔๕,๓๕๐.๐๐	๐.๐๐			/	ซ่อมแซมถนน ลูกรัง	
๙	โครงการคอมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ชนิดโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑	๑๓๘,๖๐๐.๐๐	๑๓๘,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐			/	ไฟฟ้าแสงสว่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

ที่	โครงการตามแผน	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะการดำเนินงาน			เป้าหมาย/ ผลสัมฤทธิ์	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
					ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน นายมนทณ นาคเพชร หมู่ที่ ๒	๑๓๕,๐๐๐.๐๐	๑๓๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐			/	ถนน คสล.	-
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาง จวน แก้วมูล หมู่ที่ ๕	๒๖๑,๐๐๐.๐๐	๒๖๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐			/	ถนน คสล.	-
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนาย เลิศ จินดา หมู่ที่ ๖	๑๒๓,๐๐๐.๐๐	๑๒๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐			/	ถนน คสล.	-
๑๓	โครงการขุดลอกคลองลำป่าสักเนื่องจาก บ้านนายสาคร อุดพ้วย ถึงบ้านพ้ออ่อน แก่น แก้ว หมู่ที่ ๙	๔๑๗,๐๐๐.๐๐	๔๑๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐			/	ขุดลอกคลองลำ ป่าสัก	-
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาง บังอร ก้านบัว และบ้านนายสุข เชียงบุญมี หมู่ที่ ๔	๓๖๔,๐๐๐.๐๐	๓๖๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐			/	ถนน คสล.	-
๑๕	โครงการลอกคลองส่งน้ำประปา (บ้านนาง จวน แก้วมูล) หมู่ที่ ๕	๑๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๑๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐			/	คลองส่งน้ำประปา	-
๑๖	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (บ้านนาง สมบูรณ์ แก้วมนตรี) หมู่ที่ ๖	๒๗๖,๐๐๐.๐๐	๒๗๖,๐๐๐.๐๐	๖๖๐.๐๐			/	ท่อลอดเหลี่ยม	-
๑๗	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น สระหลวงทิศ ตะวันตกของ วัดศรีป่าสัก หมู่ที่ ๑๐	๑๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐			/	ฝายน้ำล้น	-
๑๘	โครงการก่อสร้างฝาย ปิด - เปิด หลวงพ่อโต หมู่ที่ ๑๐	๒๖๙,๐๐๐.๐๐	๒๖๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐			/	ฝายปิด - เปิด	-
๑๙	โครงการขุดลอกเหมืองหน้าฝายท่ากกตาล ถึงบ้านนายเสงี่ยม แก้วกวย หมู่ที่ ๖	๔๒๔,๐๐๐.๐๐	๔๒๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐			/	ขุดลอกเหมือง	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทางการศึกษา

ที่	โครงการตามแผน	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะการดำเนินงาน			เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
					ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
๑	โครงการลานวัฒนธรรมประดิษฐ์สื่อและเล่นนิทานเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ของเด็กและชุมชน	๘,๘๔๘.๐๐	๘,๘๔๘.๐๐	๑๕๒.๐๐			/	เด็กนักเรียนสามารถประดิษฐ์สื่อต่างๆได้ด้วยตนเอง	-
๒	โครงการหนูน้อยเรียนรู้มารยาทไทย	๙,๙๐๕.๐๐	๙,๙๐๕.๐๐	๙๕.๐๐			/	เด็กนักเรียนได้เรียนรู้มารยาทไทย	-
๓	โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยใส่ใจสุขอนามัย	๑๗,๘๕๐.๐๐	๑๗,๘๕๐.๐๐	๐.๐๐			/	เด็กนักเรียนมีสุขภาพดี	-
๔	โครงการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมให้ร่มรื่นและปลอดภัย	๑๙,๙๕๐.๐๐	๑๙,๙๕๐.๐๐	๕๐.๐๐			/	สิ่งแวดล้อมร่มรื่น	-
๕	โครงการหนูน้อยและครูเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชน	๙,๙๙๐.๐๐	๙,๙๙๐.๐๐	๑๐.๐๐			/	เด็กนักเรียน เรียนรู้วัฒนธรรม	-
๖	โครงการพัฒนาทักษะการจัดประสบการณ์กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐			/	พัฒนาทักษะครู	-
๗	โครงการส่งเสริมโภชนาการเด็ก	๙,๙๒๘.๐๐	๙,๙๒๘.๐๐	๗๒.๐๐			/	เด็กได้รับโภชนาการที่เหมาะสมตามวัย	-
๘	โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการด้านการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐			/	งานวิชาการมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	-
๙	โครงการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน	๒๕,๒๐๐.๐๐	๒๕,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐			/	ครูและบุคลากรมีความรู้ภาษาอังกฤษ	-
๑๐	โครงการสวัสดิการรถรับส่งเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลงมูลเหล็ก	๑๐๒,๐๐๐.๐๐	๑๐๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐			/	เด็กนักเรียนมีสวัสดิการรถรับส่ง	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ที่	โครงการตามแผน	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะการดำเนินงาน			เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
					ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม ๐ โครงการ								

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านคนและสังคม

ที่	โครงการตามแผน	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะการดำเนินงาน			เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
					ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
๑	โครงการสร้างมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	๑,๒๙๖.๐๐	๑,๒๙๖.๐๐	๐.๐๐			/	ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่	-
๒	โครงการสร้างมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	๑,๒๙๖.๐๐	๑,๒๙๖.๐๐	๐.๐๐			/	ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์	-
๓	โครงการรณรงค์ป้องกันอหิวาต์	๑๒,๔๓๘.๐๐	๑๒,๔๓๘.๐๐	๐.๐๐			/	ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอหิวาต์	-
๔	โครงการติดตั้งถังดับเพลิงภายในตำบล	๔๕๔,๕๗๐.๐๐	๔๕๔,๕๗๐.๐๐	๔๓๐.๐๐			/	ถังดับเพลิง	-
๕	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๓,๑๑๑,๔๐๐.๐๐	๑๓,๑๑๑,๔๐๐.๐๐	๑,๓๔๕,๒๔๐.๐๐			/	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-
๖	เบี้ยยังชีพความพิการ	๓,๒๕๒,๘๐๐.๐๐	๓,๒๕๒,๘๐๐.๐๐	๑๒๖,๔๐๐.๐๐			/	เบี้ยคนพิการ	-
๗	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๓๙,๐๐๐.๐๐			/	เบี้ยผู้ป่วยเอดส์	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการเมืองการบริหาร

ที่	โครงการตามแผน	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะการดำเนินงาน			เป้าหมาย/ ผลสัมฤทธิ์	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
					ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๑	โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดงมูลเหล็ก	๑๖๙,๘๒๓.๐๐	๑๖๙,๘๒๓.๐๐	๐.๐๐			/	สนามเด็กเล่น	-
	รวม ๑ โครงการ								

รายละเอียดครุภัณฑ์ ประจำปี ๒๕๖๔

ที่	รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะการดำเนินงาน			เป้าหมาย/ ผลสัมฤทธิ์	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
					ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๑	โต๊ะปฏิบัติงาน	๗,๘๐๐	๗,๘๐๐	๐			/	โต๊ะปฏิบัติงาน	-
๒	เก้าอี้ปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติงาน	๒,๘๙๐	๒,๘๙๐	๐			/	เก้าอี้	-
๓	โต๊ะปฏิบัติงานรูปตัว L	๒๐,๗๐๐	๒๐,๗๐๐	๐			/	โต๊ะปฏิบัติงาน	-
๔	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	๑๔,๑๐๐	๑๔,๑๐๐	๐			/	เครื่องโปรเจคเตอร์	-
๕	เครื่องสำรองไฟฟ้า	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐			/	เครื่องสำรองไฟ	-
๖	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๐			/	เครื่องคอมพิวเตอร์	-
๗	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	๔,๓๐๐	๔,๓๐๐	๐			/	เครื่องพิมพ์แบบฉีด หมึก	-
๘	ถังดับเพลิงแบบสารสะอาด	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐			/	ถังดับเพลิง	-
๙	เก้าอี้สำหรับผู้ปฏิบัติงาน	๕,๗๘๐	๕,๗๘๐	๐			/	เก้าอี้	-
๑๐	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๐			/	โทรทัศน์	-
๑๑	เครื่องเล่น DVD	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๐			/	เครื่องเล่น	-
๑๒	โต๊ะปฏิบัติงาน	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๐			/	โต๊ะ	-

ส่วนที่ ๔ สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำแนกตามยุทธศาสตร์
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๔		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๖๙	๒๘๗,๕๔๘,๖๑๒	๒๙	๙,๙๒๑,๘๕๘	๒๙	๙,๙๒๑,๘๕๘	
๒. การพัฒนาด้านการศึกษา	๓๑	๔,๘๐๕,๐๕๐	๑๒	๓,๓๒๙,๗๑๑	๑๒	๓,๓๒๙,๗๑๑	
๓. การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๔๓	๒,๔๒๐,๕๐๐	๓	๒๙๙,๔๖๐	๓	๒๙๙,๔๖๐	
๔. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑๗	๔,๕๑๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	
๕. การพัฒนาด้านคนและสังคม	๖๐	๒๙,๙๙๐,๒๒๘	๑๔	๑๗,๓๗๗,๖๘๐	๑๔	๑๗,๓๗๗,๖๘๐	
๖. การพัฒนาการเมืองการบริหาร	๑๖	๒,๖๐๘,๐๐๐	๑	๑๖๙,๘๒๓	๑	๑๖๙,๘๒๓	
รวม	๔๓๖	๓๓๑,๘๘๒,๓๙๐	๕๙	๓๑,๐๙๘,๕๓๒	๕๙	๓๑,๐๙๘,๕๓๒	

คิดเป็นร้อยละ = $๕๙ \times ๑๐๐ / ๔๓๖ = ๑๓.๕๓$

ผลการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๔ ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง

ส่วนที่ ๕ สรุปปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

⇒ ปัญหา อุปสรรค

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประเทศไทยและในเขตพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสบปัญหาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์ต้องดำเนินการตามมาตรการการป้องกันโรคระบาดของโรคดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีคำสั่งและประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดเพชรบูรณ์ มีผลต่อการดำเนินโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ที่มีลักษณะเป็นการรวมคนเป็นจำนวนมาก หรือเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค บางโครงการ/กิจกรรมไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ในขณะนี้ ทำให้ผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นมีเป้าหมายลดลง แต่องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ก็ได้ดำเนินการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น และโอน เพิ่ม/ลด งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามสถานการณ์ และสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่เขตตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ให้เกิดความเหมาะสม

⇒ ข้อเสนอแนะ

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ยังมีการแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน และยังสายพันธุ์ที่มีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และมีความรุนแรงขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก จึงได้มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์เปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามมาตรการอยู่เสมอ ในการกำหนดยุทธศาสตร์การวางแผน การดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ควรต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดและการดำเนินงานเป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า โปร่งใส เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปตามความต้องการอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ ภาคประชาชน หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้เสีย สามารถให้ข้อเสนอแนะให้คำปรึกษา แนะนำ ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ได้โดยตรงต่อผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก หรือให้ข้อมูลผ่านระบบเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก www.dongmoonlaek.go.th หรือติดต่อให้ข้อมูลที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ๒๖/๑ หมู่ ๒ ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๖-๗๑๒๙๑๕ ในวันและเวลาราชการ