



อบต.ดงมูลเหล็ก
เลขรับที่ 145
วันที่ 9/8/64
เวลา.....

ที่ ศธ ๐๖๓๑.๔/๐๕๗๖

สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ ๓
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐

๒ มีนาคม ๒๕๖๔

นางอภิสรา ปวงแก้ว

เรื่อง ส่งผลทดสอบวัสดุ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

(นางอภิสรา ปวงแก้ว)

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ที่ พช ๗๓๒๐๕/๑๗๘ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

หัวหน้าสำนักปลัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ผลทดสอบวัสดุ

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ขอความอนุเคราะห์วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ ทดสอบคุณภาพวัสดุ เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากหมู่ที่ ๔ ถึงคุ้มหนองน้ำขาว บ้านนายแฉล้ม กิติ หมู่ที่ ๔ บ้านลำป่าสักเหนือ ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายริมแม่น้ำป่าสัก หมู่ที่ ๑๑ บ้านท่ากกตาล ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ ได้มอบหมายให้แผนกวิชาช่างก่อสร้างเป็นผู้ดำเนินการทดสอบวัสดุ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุชาติ กลั่นทอง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์

งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

โทร. ๐ - ๕๖๗๑ - ๑๔๕๕ ต่อ ๕๐๒

โทรสาร. ๐ - ๕๖๗๑ - ๑๔๕๕ ต่อ ๑๐๒

CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
PHETCHABUN TECHNICAL COLLEGE
CONSTRUCTION DIVISION
COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE

PROJECT ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก OWNER องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

LOCATION. สายริมแม่น้ำป่าสัก ม.๙ บ.ลำป่าสักเหนือ ต.ดงมูลเหล็ก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

TESTED BY...นายเสกสรรค์ มงคลกาล...DATE.๒๕/๐๒/๖๔...


NO.SAMPLE...๖.....

ลำดับ	วันที่หล่อ	วันที่ทดสอบ	อายุวัน	ค่ายุบตัว(cm.)	แรงอัดประลัย kg.	กำลังอัดประลัย ksc.	หมายเหตุ
๑	๑๑/๐๒/๖๔	๒๕/๐๒/๖๔	๑๔	๗.๐	๔๔๙๘๘.๗๕	๑๙๙.๙๕	
๒	๑๑/๐๒/๖๔	๒๕/๐๒/๖๔	๑๔	๗.๐	๔๔๙๘๘.๗๕	๑๙๙.๙๕	
๓	๑๑/๐๒/๖๔	๒๕/๐๒/๖๔	๑๔	๗.๐	๔๔๙๘๘.๗๕	๑๙๙.๙๕	
๔	๑๑/๐๒/๖๔	๒๕/๐๒/๖๔	๑๔	๘.๐	๔๔๙๗๗.๕	๑๙๙.๙	
๕	๑๑/๐๒/๖๔	๒๕/๐๒/๖๔	๑๔	๘.๐	๔๔๙๗๗.๕	๑๙๙.๙	
๖	๑๑/๐๒/๖๔	๒๕/๐๒/๖๔	๑๔	๘.๐	๔๔๙๗๗.๕	๑๙๙.๙	

หมายเหตุ - ตัวอย่างที่นำมาทดสอบ เมื่ออายุถึง ๒๘ วัน จะมีกำลังอัดมากกว่า ๒๔๐ ksc.

หรือที่กำลังอัด ๗ วันต้องไม่น้อย กว่า ๗๕ % ของคอนกรีตที่ ๒๘ วัน

- รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ผู้ควบคุมงานนำมาทดสอบ จำนวน ๖ ตัวอย่าง ตามรายการที่ปรากฏในตารางเท่านั้น
- ใช้ปูนปอร์ตแลนด์ประเภทที่ ๑

..........คำนวณ
(นายเสกสรรค์ มงคลกาล)

ผู้ทดสอบ

CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
PHETCHABUN TECHNICAL COLLEGE
CONSTRUCTION DIVISION

COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE

PROJECT ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก OWNER องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

LOCATION. จาก ม.๙-คุ้มหนองน้ำขาว ม.๙ บ.ลำปำสักเหนือ ต.ดงมูลเหล็ก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

TESTED BY...นายเสกสรรค์ มงคลกาล...DATE.๒๕/๐๒/๖๔...

NO.SAMPLE...๖.....

ลำดับ	วันที่หล่อ	วันที่ทดสอบ	อายุวัน	ค่ายุบตัว(cm.)	แรงอัดประลัย kg.	กำลังอัดประลัย ksc.	หมายเหตุ
๑	๑๑/๐๒/๖๔	๒๕/๐๒/๖๔	๑๔	๘.๐	๔๔๔๘๘.๗๕	๑๙๙.๙๕	
๒	๑๑/๐๒/๖๔	๒๕/๐๒/๖๔	๑๔	๘.๐	๔๔๔๘๘.๗๕	๑๙๙.๙๕	
๓	๑๑/๐๒/๖๔	๒๕/๐๒/๖๔	๑๔	๘.๐	๔๔๔๘๘.๗๕	๑๙๙.๙๕	
๔	๑๒/๐๒/๖๔	๒๕/๐๒/๖๔	๑๓	๗.๕	๔๔๓๔๗.๕	๑๙๗.๑	
๕	๑๒/๐๒/๖๔	๒๕/๐๒/๖๔	๑๓	๗.๕	๔๔๓๔๗.๕	๑๙๗.๑	
๖	๑๒/๐๒/๖๔	๒๕/๐๒/๖๔	๑๓	๗.๕	๔๔๓๔๗.๕	๑๙๗.๑	

หมายเหตุ - ตัวอย่างที่นำมาทดสอบ เมื่ออายุถึง ๒๘ วัน จะมีกำลังอัดมากกว่า ๒๔๐ ksc.

หรือที่กำลังอัด ๗ วันต้องไม่น้อย กว่า ๗๕ % ของคอนกรีตที่ ๒๘ วัน

- รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ผู้ควบคุมงานนำมาทดสอบ จำนวน ๖ ตัวอย่าง ตามรายการที่ปรากฏในตารางเท่านั้น
- ใช้ปูนปอร์ตแลนด์ประเภทที่ ๑

.....ค่านวณ
(นายเสกสรรค์ มงคลกาล)

ผู้ทดสอบ

CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
PHETCHABUN TECHNICAL COLLEGE
CONSTRUCTION DIVISION
COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE

PROJECT ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก OWNER องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

LOCATION. สายริมแม่น้ำป่าสัก ม.๑๑ บ.ท่ากกตาล ต.ดงมูลเหล็ก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

TESTED BY...นายเสกสรรค์ มงคลกาล....DATE.๒๕/๐๒/๖๔...


NO.SAMPLE...๖.....

ลำดับ	วันที่หล่อ	วันที่ทดสอบ	อายุวัน	ค่ายุบตัว(cm.)	แรงอัดประลัย kg.	กำลังอัดประลัย ksc.	หมายเหตุ
๑	๑๑/๐๒/๖๔	๒๕/๐๒/๖๔	๑๔	๗.๐	๔๔๙๘๘.๗๕	๑๙๙.๙๕	
๒	๑๑/๐๒/๖๔	๒๕/๐๒/๖๔	๑๔	๗.๐	๔๔๙๘๘.๗๕	๑๙๙.๙๕	
๓	๑๑/๐๒/๖๔	๒๕/๐๒/๖๔	๑๔	๗.๐	๔๔๙๘๘.๗๕	๑๙๙.๙๕	
๔	๑๑/๐๒/๖๔	๒๕/๐๒/๖๔	๑๔	๘.๐	๔๔๙๗๗.๕	๑๙๙.๙	
๕	๑๑/๐๒/๖๔	๒๕/๐๒/๖๔	๑๔	๘.๐	๔๔๙๗๗.๕	๑๙๙.๙	
๖	๑๑/๐๒/๖๔	๒๕/๐๒/๖๔	๑๔	๘.๐	๔๔๙๗๗.๕	๑๙๙.๙	

หมายเหตุ - ตัวอย่างที่นำมาทดสอบ เมื่ออายุถึง ๒๘ วัน จะมีกำลังอัดมากกว่า ๒๔๐ ksc.

หรือที่กําลังอัด ๗ วันต้องไม่น้อย กว่า ๗๕ % ของคอนกรีตที่ ๒๘ วัน

- รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ผู้ควบคุมงานนำมาทดสอบ จำนวน ๖ ตัวอย่าง ตามรายการที่ปรากฏในตารางเท่านั้น
- ใช้ปูนปอร์ตแลนด์ประเภทที่ ๑

.....คำนวณ

(นายเสกสรรค์ มงคลกาล)

ผู้ทดสอบ